



## 茂名粤西危险废物处理中心 烟囱 1 (DA002) 在线监测系统验收意见

2026 年 9 月 19 日，茂名粤西危险废物处理中心根据《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的有关规定和要求，组织相关人员对在线监测系统进行现场检查和验收。参加验收的有茂名粤西危险废物处理中心（建设单位）、茂名市长天思源环保科技有限公司（安装、验收单位）等单位的代表，并特邀 3 名专家（名单附后）。与会代表听取了茂名粤西危险废物处理中心烟囱 1（编号：DA002）在线监测系统的安装、运行、联网条件等情况汇报，现场检查监测站房及设备装置，审阅核查有关材料，经认真讨论、审议，形成如下验收意见：

### 一、自动监控设施基本情况

茂名粤西危险废物处理中心于 2026 年 7 月完成了烟囱 1（编号：DA002）在线监测设备的安装调试。该设备的选型、安装、数据采集和联网传输符合国家和省相关规范的要求。烟囱 1（编号：DA002）烟气在线监测设备生产厂家为杭州泽天春来科技股份有限公司，SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、O<sub>2</sub>、CO、HCL、H<sub>2</sub>O 分析仪型号：FT-3000、编号：YFW1BL00014；；温压流分析仪（温度、压力、流速）型号：APT2000、编号：B00007D8。建设单位委托广东量源检测技术有限公司完成了比对验收监测报告。根据比对结论，烟囱 1（编号：DA002）烟气在线监测设备符合《固定污染源烟气（SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物）排放连续测技术规范》（HJ 75-2017）、《固定污染源烟气（SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）要求。

### 二、自动监控设施运行情况

该烟气在线监测设备经调试投运后，性能检测符合相关要求，现场检查运转正常，建立有相应的在线监测系统管理制度。

### 三、验收意见及建议

1、茂名粤西危险废物处理中心执行了《污染源自动监控管理办法》的相关规定，安装的烟囱1（编号：DA002）烟气污染源在线监测系统，符合《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求。

2、建议茂名粤西危险废物处理中心加强管理和维护，严格执行《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求，认真落实数据管理、运行台账和质控等管理制度，做好数据溯源记录工作，确保该自动监控设施正常运转。

茂名粤西危险废物处理中心烟囱 1 (DA002) 烟气分析仪、流速仪、  
烟囱 (DA001) 流速仪验收组成员表



| 序号 | 姓名   | 工作单位            | 职务/职称 | 签字   |
|----|------|-----------------|-------|------|
| 1  | 谭国渠  | 茂名粤西危险废物处理中心    | 厂长    | 谭国渠  |
| 2  | 梁生輝  | 茂名粤西危险废物处理中心    | 生产主管  | 梁生輝  |
| 3  | 赖明辉  | 茂名粤西危险废物处理中心    | 办公室   | 赖明辉  |
| 4  | 马合大洪 | 茂名市长安思源环保科技有限公司 | 副总经理  | 马合大洪 |
| 5  | 黄俊达  | 茂名市长安思源环保科技有限公司 | 营销经理  | 黄俊达  |
| 6  | 刘新   | 原市生态环境局         | 高工    | 刘新   |
| 7  | 徐小军  | 肇庆市环境技术中心       | 高工    | 徐小军  |
| 8  | 谢放   | 广东石油化工学院        | 教授    | 谢放   |
| 9  |      |                 |       |      |

